













Date impression : 21/10/2010 14:18
Date sauvegarde : 21/10/2010 14:17

(Points critiques)

Arrêt technique du 21/10

- PSB : survey RP (30 min)
- PSB - TE/MSC : mesure de tension sur 2 Q-strips (périodes 3 et 14) et QDE (périodes 2 et 15) (1 heure en fin d'arrêt avec OP) (A. Newborough ; D. Aguglia ; D. Nisbet) 
- PSB - EN/CV : remplacement du sectionneur de l'armoire principale (→ arrêt complet de la ventilation du booster (4 h) (M. Fressard ; N. Roget ; D. Gros ; S. Deleval + Cegelec) 
- PSB - TE/VSC : inspection des vannes de secteurs (1/2 h) + syst. Interlock Vide en surface (P. Chiggiato ; G. Girardot ; J. Hansen ; Cl. Collomb Patton) 
- PSB - BE/BI : visite d'inspection en vue du prochain SD (futur remplacement pick-up's ligne TB proche du septum 10) (10 min) (N. Favre ; R. Sautier ; D. Gerard ; M. Hamani) 
- PSB - TE/ABT : inspection à proximité du septum BISMV pour préparation projet Linac4 (15 min) (M. Hourican) 
- PSB - TE/ABT : remplacement sonde de temp. sur groupe d'huile (2h en matirée ; bat 361) (G. Ravida) 
- **NEW** PSB - BE/BI : installation en 6 et 13 de BLM LHC pour test (démontage au SD) (30 min) (E. Effinger ; R. Ruffieux) 
- **NEW** PSB - BE/BI : changement du wire-scanner photomultiplicateur (PM FWS) ring 4 (35 min) (Morad Hamani, William Andreazza, Jonathan Emery)  (RP doit confirmer si le débit de dose est acceptable).
- **NEW** PSB - TE/ABT : inspection des striplines et remplacement si nécessaire (BT.SMV10 et BT.SMV20) (Antoine PROST ; Patrick BLAISE ; Thierry MASSON) 
- **NEW** PSB - EN/MEF : inspection ligne injection pour vérification layout (14h30-15h00) (JM Lacroix) OK vu avec RP. 

- AD - TE/MSC : inspection visuelle dans l'anneau (A. Newborough ; N. GILBERT) 
- AD - TE/ABP : remplacement protection therm. moteurs syst. huile bat 193 (1/2 j en matirée) (Ch. Boucly) 

- *Note 1 : PSB - BE/RF : 3 activités prévues le 1/11. Ne pourront pas être réalisées le 21/10 (M. Haase - sur liste d'appel (2h); peut attendre décembre)*
- *Note 2 : coupure électrique prévue pour installation départ électrique vers ATRAP (de 8h à 8h30) → annulé. Mais pose d'un nouveau départ au bat. 195 (R. Necca ; P. Galley)*

 = confirmé pour cette semaine