



East Hall under construction - 1962

Planning activités B.251

G.Dogru



ENGINEERING
DEPARTMENT



EAST AREA RENOVATION



BÂTIMENT 251

Fin de la pose des gaines de ventilation



BÂTIMENT 251

Planning novembre/décembre

FSU

Retrait structure restante sur bunker : S48

Retrait échelles une fois câbles DC posés au sol par EL



BÂTIMENT 251

Planning novembre/décembre

EN/CV

- Pose circuit d'eau (DN125/DN100) : Début S46
- Pose des registres : S46
- Retrait système de ventilation extérieur existants : Annulé

EN/EL

Pose éch. à câbles côté transformateurs : Début S46

ALTEAD

- Livraison des pièces le 06/12
- Début des travaux confirmé pour le 09/12

EN/EL

- Suite pose éch. À câbles : Début 16/12

EN/CV

- Suite pose circuit d'eau : Début 16/12

Planning janvier/juillet

Voir présentation Bastien Rae



Merci pour votre attention !



EAST AREA RENOVATION