



Extraction of activities

57304-PSB FWS ring 4 tank exchange

Responsible: WILLIAM ANDREAZZA **Status:** Waiting for Approval **Group:** BE-BI-ML

Exchange of the PSB FWS ring 4 tank, period 2.

Tentative planning:

Sept-30th of November: fabrication of the FWS tank

1st to 19th of December: cleaning and leak detection of tank, transport of tank in the PSB premises

5th to 9th of January 2015: installation of the tank in the PSB

58109-PSB: Inspection of SEMgrids BTM Line

Responsible: MICHEL DURAFFOURG **Status:** Waiting for Approval **Group:** BE-BI-PM

Inspection of the signals amplifiers crates for SEMgrids.

58259-PSB RADMONs maintenance + Radfets reading

Responsible: JEROME LENDARO **Status:** Waiting for Approval **Group:** EN-STI-ECE

Maintenance of RADMONs

58549-PSB - SCAN

Responsible: TOBIAS DOBERS **Status:** Waiting for Approval **Group:** EN-MEF-SU

Un scan complet de la machine du PSB est demandé par l'intégration, et n'a pas pu être effectué pendant le LS1.

58555-PSB - alignement 2 aimants

Responsible: TOBIAS DOBERS **Status:** Waiting for Approval **Group:** EN-MEF-SU

Dans le cadre d'une amélioration de l'optique de la machine, 2 aimants sont à aligner.

Les aimants sont à définir

58065-PSB câblage BPM TS2-PSB-2014

Responsible: GEORGI MINCHEV GEORGIEV **Status:** Waiting for Approval **Group:** EN-EL-CF

Pose 18 câbles control pour BPM.

57418-PSB maintenance générale sur les aimants

Responsible: ANTONY NEWBOROUGH **Status:** Waiting for Approval **Group:** TE-MSC-MNC

General maintenance and inspections of ring and transfer line magnets.

Including polarity measurements of the BI/BT/BTM/BTP magnets

58052-maintenance annuelle ventilation

Responsible: HASSANE SABRI **Status:** Waiting for Approval **Group:** EN-CV-OP

Maintenance annuelle des ventilation booster

UACV1-00089/90

UACW2-00165/166

58674-PSB Photos 360 degrés pour LIU TS2-PSB-2014

Responsible: GEORGI MINCHEV GEORGIEV **Status:** Waiting for Approval **Group:** EN-EL-CF

- Photos 360 degrés Booster pour LIU

57943-maintenance ponts roulants BOOSTER

Responsible: GILLES ROCHE **Status:** Waiting for Approval **Group:** EN-HE-HM

Maintenance préventive des PR 134 / 135 / 136 + 284 Anneau + transfert

Tête de puits 138

58062-Modification échelle ponts PR 284 Booster

Responsible: GILLES ROCHE **Status:** Waiting for Approval **Group:** EN-HE-HM

Modification des échelles d'accès aux ponts roulants

58185-Booster Technical Stop

Responsible: MATTHIAS HAASE Status: Waiting for Approval Group: BE-RF-IS

Inspection of all Cavities Section 5L1 / 6L1 / 7L1 / 10L1 / 13L1

No work planned maybe after inspection minor work in the Ring needed

C16 Section 5L1 : Finemet Section 6L1 : C02 Section 7L1 : C02 Section 10L1 : C04 Section 13L1

57365-Câblage TRIGGER OASIS

Responsible: GEORGI MINCHEV GEORGIEV **Status:** Waiting for Approval **Group:** EN-EL-CF

Installation de 6 câbles entre le Bat 354 (rack MR338) et le Bat 361 (rack BCER368)

58743-PSB replacement of Vacuum Chamber 4L1

Responsible: PAUL RICHARD DEMAREST **Status:** Waiting for Approval **Group:** TE-VSC-IVM

Investigation of potential obstruction in 4L1 Line 3 vacuum chamber.

Depending on results - Replace vacuum chamber and corrector magnet.

Comment	Commented by	Date
WDP in progress	ALICE INGRID MICHET	28-Nov-2014 17:40

58201-Septa - Inspection visuelle

Responsible: THIERRY MASSON **Status:** Waiting for Approval **Group:** TE-ABT-SE

Inspection visuelle des strip-lines des aimants septa

58243-Maintenance DCCT (BRi.BCTDC.9L1)

Responsible: PATRICK ODIER **Status:** Waiting for Approval **Group:** BE-BI-PI

Mesure des inductances des enroulements du capteur.

Remplacement, si besoin, des cartes électroniques de la FOOT BOX située au pied du capteur

58257-PSB Beam Stopper and dump - Inspection and maintenance

Responsible: JEROME LENDARO **Status:** Waiting for Approval **Group:** EN-STI-ECE

Inspection and maintenance of the beam stopper and dump in the PSB

57342-Intervention BE-OP (CPS)

Responsible: FABRICE CHAPUIS **Status:** Waiting for Approval **Group:** BE-OP-PSB

Requête générique pour les sections : BE-OP/AD, PSB, PS, TI. Motifs :-patrouille,-Blind Access,-dépannage point zone.

57361-Câblage MTG + RESET BOOSTER

Responsible: GEORGI MINCHEV GEORGIEV **Status:** Waiting for Approval **Group:** EN-EL-CF

Installation de câbles pour MTG/RESET (E. Said):

- 9 câbles entre BAT et BOR (Bat 361)

-
- LIU-PSB Cable identification campaign
 - Preparations for the LIU-PSB strip foil power converters BRF2.